

## OBRAS EM ANDAMENTO

POSIÇÃO EM 30/04/2015.

<b>Contrato:</b>	35/2014
<b>Contratada:</b>	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT BRASIL S/A
<b>Objeto:</b>	Execução de obras para conclusão da construção do prédio onde funcionarão a <b>Escola de Contas e Gestão, Coordenadoria Setorial de Transportes e Ouvidoria do TCE-RJ</b> , situado na Rua da Constituição nº 40 a 46 - Centro - RJ.
<b>Data do Contrato:</b>	27/06/2014
<b>Prazo:</b>	180 dias
<b>Valor:</b>	R\$ 5.068.548,75
<b>Termo Aditivo nº 1:</b>	25/11/2014
<b>Objeto do Aditivo</b>	Prorrogação por 02 (dois) meses do prazo de vigência previsto na Cláusula Terceira do Contrato nº 35/2014 e rerratificação, sem alteração de valor, do objeto estabelecido na Cláusula Primeira do Contrato.
<b>Termo Aditivo nº 2:</b>	04/03/2015
<b>Objeto do Aditivo:</b>	Prorrogação por 60 (sessenta) dias do prazo de vigência previsto na Cláusula Terceira do Contrato nº 35/2014
<b>Termo Aditivo nº 3:</b>	14/04/2015
<b>Valor:</b>	R\$ 1.067.792,14
<b>Objeto do Aditivo</b>	Rerratificação, com alteração de valor, do objeto estabelecido na Cláusula Primeira do Contrato supracitado, na forma discriminada na planilha orçamentária, acostado às fls. 1799 a 2100 do processo administrativo.
<b>Previsão de Término:</b>	05/05/2015
<b>Status da Obra</b>	
<p>Os serviços de obra foram finalizados pela Contratada, que segue aguardando a conclusão da subestação da Light. Somente após o término da subestação, a empreiteira poderá realizar os testes necessários de funcionamento dos equipamentos de refrigeração e de elevadores dos prédios.</p> <p>O cronograma enviado pela Light prevê a finalização dos serviços de obra da subestação em 153 (cento e cinquenta e três) dias a partir do dia 15/12/2014.</p> <p>A obra possui medição de 59% do contrato e encontra-se 99% executada.</p>	

<b>Contrato:</b>	58/2014
<b>Contratada:</b>	FOX ENGENHARIA LTDA
<b>Objeto:</b>	Execução de obras de reformas, sem acréscimo de área, do <b>Edifício Ministro Gama Filho (Edifício Sede)</b> , onde funcionarão o Corpo Administrativo e Instrutivo do TCE-RJ.
<b>Data do Contrato:</b>	18/12/2014
<b>Prazo:</b>	22 meses
<b>Valor:</b>	R\$ 18.149.107,51
<b>Termo Aditivo nº 1:</b>	14/04/2015
<b>Valor:</b>	R\$ 668.345,12
<b>Objeto do Aditivo</b>	Rerrratificação, com alteração de valor, sem acréscimo de área, do objeto estabelecido na cláusula primeira do contrato supracitado, na forma discriminada na planilha orçamentária acostada às fls. 845/980 processo administrativo.
<b>Previsão de Término:</b>	29/10/2016

#### **Status da Obra**

A obra está em fase inicial de execução e a Empreiteira responsável pela obra finalizou a elaboração dos projetos de arquitetura e instalações prediais, e segue ajustando pequenas dúvidas acerca do detalhamento do projeto com a Coordenadoria de Engenharia e de Projetos de Obras e Instalações (CEN).

A Obra possui medição de 5,79% do contrato e encontra-se 5,79% executada.

A Contratada possui em torno de 35 (trinta e cinco) colaboradores na obra efetuando os seguintes serviços, do 7º ao 12º andar:

**7º Andar** – A instalação das tubulações de água e esgoto nos banheiro coletivos, PNE e copa segue em andamento. Foi iniciado o serviço de instalação das tubulações de incêndio. A Fox finalizou a fixação das eletrocalhas na laje e o serviço de preparação das alvenarias para o recebimento de pintura

**8º Andar** – A instalação das tubulações de água e esgoto nos banheiro coletivos, PNE e copa, e o serviço de fixação das eletrocalhas na laje seguem em andamento.

**9º Andar** – Foi iniciada a instalação das tubulações de água e esgoto nos banheiro coletivos, PNE e copa, e a impermeabilização nestas áreas. Foi finalizado o emboço das alvenarias e a regularização/complementação do

emboço nos pilares e a limpeza do teto.

**10° Andar** – O serviço de emboço nas alvenarias foi concluído. A demolição do contrapiso foi finalizada e continua o ensacamento do entulho gerado para posterior retirada do andar. Está em fase inicial a concretagem do contrapiso, cerca de 30% do serviço foi executado.

**11° Andar** – Segue em andamento a retirada das paredes drywall, demolição das alvenarias do andar e o ensacamento do entulho gerado para posterior retirada do andar. Foi iniciado o levantamento das novas alvenarias.

**12° Andar** – Segue em andamento a retirada das paredes drywall.

A execução do shaft onde passarão as tubulações de água e esgoto encontra-se em andamento, tendo sido realizado os furos nas lajes do 7° ao 10° pavimento.